



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังสมบурณ โทร ๐๓๗ - ๒๔๗๒๙๔

ที่ สก ๗๑๕๐๑ / วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ .
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบурณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลวังสมบурณ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้กำหนดให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูล แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งมีตัวชี้วัดเรื่องการรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๖ เดือน หลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบурณ รายละเอียดตามเอกสารรายงานแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สิริรัศมี รักษาสัตย์
(นางสาวสิริรัศมี รักษาสัตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิกุล แก้วพลงาม
(นางพิกุล แก้วพลงาม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ปราณี แจ่มโลก
(นางสาวปราณี แจ่มโลก)
รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ชาตรี ส่งาผล
(นายชาตรี ส่งาผล)
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การ จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งนั้นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนนำมาจัดทำโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

โ ด ย ไ ต่ ก ำ า ห น ด โ ค ร ง ก ำ ร /
กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

/ตาราง...

-๓-

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม		รวม แผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ ตามแผน ฯ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ	จำนวน โครงการ	จำนวนงบ ประมาณ ตามแผนฯ
๑. การพัฒนา คมนาคมสะดวก	๕๙	1๓,๗๗๕, ๖00	-	-	๕๙	๑๓,๗๗๕,๖ 00
๒. การพัฒนาประชา ชน	๙๐	2๐,๘4๕,๙ ๐๐	-	-	๙๐	2๐,๘4๕,๙ ๐0

มีคุณภาพ						
๓. การพัฒนาถิ่น อุตสาหกรรม การเกษตร	5	๑๘๐,๐๐๐	-	-	5	๑๘๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเว ศ	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการ บริหารจัดการ	10	๘๑๐,๐๐๐	-	-	10	๘๑๐,๐๐๐
รวม	1๖4	๓๕,๖๑๑, 5๐0	-	-	1๖4	๓๕,๖๑๑,5 ๐0

จากตารางที่ ๑ พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน 1๖4 โครงการ จำนวนงบประมาณ ๓๕,๖๑๑,5๐0 บาท

-๔-

ตารางที่ ๒

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายรายการใหม่

	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
--	--------------	---------------

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ)	เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดเงินสะสมหรือตั้งจ่ายรายการใหม่	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (บาท)	เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดเงินสะสมหรือตั้งจ่ายรายการใหม่	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนฯ
๑. การพัฒนากม.นาคม.สะดาวก	๕๙	18	3๐.๕0	1๓,๗๗๕,๖00	7,233,300	๕๒.๕๐
๒. การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๙๐	๔๓	๔๗.๗๗	2๐,๘4๕,๘๐0	๑๔,8๔๑,๘๐๐	๗๑.๑๙
๓. การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรม การเกษตร	5	๕	๑๐0.00	๑๘0,000	๓๗0,000	๓๘.๘๘
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการ	10	4	40.00	๘๑0,000	๓๘0,000	๙๖.๒๙

รวม	1๖4	๗๐	4๒.6๘	๓๕,๖๑๑, ๕๐0	๒๓,๒๒๕, ๑๐๐	๖๕.๒๑
-----	-----	----	-------	----------------	----------------	-------

ตารางที่ ๒ พบว่า โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน 1๖4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4๒.6๘ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม ๔ ยุทธศาสตร์
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมทั้งสิ้น ๔ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 3๕,๖๑1,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๑ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

-๕-

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ตั้งจ่าย (โครงการ)	โครงการที่ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	ร้อยละขอ
๑. การพัฒนาคมนาคมสะดวก	18	18	
๒. การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	43	24	
๓. การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรม การเกษตร	๕	-	
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการ	4	1	
รวม	๗๐	43	

จากตารางที่ ๓ พบว่า โครงการที่ตั้งเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๐ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6๑.๔2 งบประมาณที่ตั้งจ่ายจำนวน 34,๒๖3,744 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๓,๐๘๖,๓3๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๖ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีการเบิกจ่ายมากที่สุดจำนวน 24 โครงการ เป็นเงิน ๒๕,๖๕๓,๐๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๘ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาคมนาคมสะดวก จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 7,23๓,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 6๓.๑๑ ของโครงการที่ตั้งจ่าย ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.6๐ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3,4 ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

-๖-

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบ ที่ (
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านชัยทรายทอง ซอยเตาถ่าน	400,000	/	-	40
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองร่วม ซอยบ้านลงหลิว	400,000	/	-	40
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านวังนคร ซอยข้างโรงเรียน	175,600	/	-	17
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเขาแหลมใน ซอยเขาแหลมใน	400,000	/	-	40
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน ซอยตาตักดี	400,000	/	-	40
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านวังบริบูรณ์ ซอยหม้อตักดี	400,000	/	-	397

7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านวังพัฒนา ซอยหมวดบัตติ	400,000	/	-	40
---	---	---------	---	---	----

-๓-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลสัมฤทธิ์
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังโพธิ์ทอง ซอยศักดิ์ชัย (ฟาร์มหมู)	400,000	/	-	400,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแก่งสำราญ ซอย 2	400,000	/	-	400,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ภู ซอย 89	400,000	/	-	400,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น
11	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านวังบริบูรณ์ ซอย 2	400,000	/	-	400,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังบูรพา เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านซับทรายทอง	500,000	**/		500,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพธิ์ ทอง หมู่ที่ 2 ซอย 4	-	**/ (481,500)	-	481,500	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ซอยตาพุทธ	-	**/ (488,700)	-	488,700	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

-๘-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ	
			ดำเนินการแล้ว	ยัง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับสิงโต หมู่ที่ 6 ซอย ตาแอด	-	**/ (342,000)	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 2 ซอยป่าตี	-	**/ (266,500)	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังบูรพา หมู่ที่ 11 ซอยบ่อนไก่	-	**/ (488,700)	
18	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่งสำราญ	-	**/ (490,300)	
รวม	18 โครงการ	4,675,600	2,557,700	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 18 โครงการ งบประมาณที่ตั้ง 7,233,300 บาท มีการดำเนินการโครงการไปแล้วจำนวน 18 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 7,231,164.05 บาท

หมายเหตุ **/ มีการดำเนินการโครงการ โดยโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ	
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
1	ป้ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ชวนลูกเล่น) ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ	-	**/ (40,900)	-
2	ต่อเติมอาคารสำนักงาน เก้า - ใหม่	-	**/ (900,000)	-
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ทต.วังสมบูรณ์	2,000,000	-	*/
4	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	100,000	/	-
5	สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	1,029,000	/	-
6	สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	340,000	/	-
7	สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	146,900	/	-
8	ค่าอาหารเสริมนม	3,104,244	/	-
9	เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทั้ง 5 แห่ง)	30,000	/	-
10	ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	150,000	/	-
11	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	200,000 (20,000)*	/	-
12	สัตว์ปลอดโรค คนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	250,000	/	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)
13	จัดซื้อถังขยะ	200,000
14	จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	100,000
15	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	100,000

16	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,743,200
17	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,072,800
18	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000 (27,000)*
19	ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้า ปาก	50,000
20	ฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ	50,000
21	พัฒนาส่งเสริมความมั่นคงของชาติ	100,000 (100,000)*
22	เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	300,000
23	น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	10,000
24	อาศิรวาทชัยมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	20,000
25	แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด	200,000

-๑๑-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ	
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่
26	แข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 65	50,000	-	
27	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกป้องเทิดทูนฯ	200,000	-	
28	ถวายเทียนในวันเข้าพรรษาฯ	150,000	-	
29	ประเพณีลอยกระทง	200,000	-	
30	สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ฯ	200,000	-	
31	ออกพรรษาถวายพุทธบูชา	100,000	-	
32	ป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ	-	**/ (200,000)	
33	ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	80,000	/	
34	เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฯ	100,000	-	
35	กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (ทั้ง 5 แห่ง)	30,000	-	
36	วันเด็กแห่งชาติ	100,000	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ าย (บาท)	สถานะ		งบปร มาณ ที่เบิก จ่าย (บาท)	ผลสัมฤทธิ์
			ดำเนิน การ แล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ		
37	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ (ทั้ง 5 แห่ง)	30,000	/	-	25,372	ศพด.ทั้ง ๕ อบรม คุณธรรมจริย ธรรม
38	พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเร ียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ	40,000 (20,000) *	/	-	37,897	พัฒนาภูมิปัญ ญา ศพด.ทั้ง ๕
39	สร้างสนามเด็กเล็กสร้างป ัญญา	100,000	-	*/	90,000	โอนงบประมาณ ไปใช้หมวดงา นอื่นที่จำเป็น
40	จัดระเบียบสังคมในพื้นที่ อำเภอวังสมบูรณ์	20,000	/	-	20,000	พื้นที่อำเภอวัง สมบูรณ์เป็นระ เบียบ
41	ป้องกันและแก้ไขปัญหาย าเสพติด ประจำปี 65	100,000	-	/	-	ติดสถานการณ์ โควิดฯ
42	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเ นื่องในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก 26 มิ.ย. 65	35,000	/	-	35,000	ให้ความรู้เพื่อลด จำนวนผู้เสพ ยา
43	สร้างความตระหนักและค วามเข้าใจพิษภัยยาเสพติ ดฯ	30,000	/	-	30,000	ให้ความรู้เพื่อลด จำนวนผู้เสพ ยา
รวม	43 โครงการ	29,181 44	24	19	25,653 39	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
 มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 43โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้
 29,118,144 บาท มีการดำเนินการโครงการไปแล้วจำนวน 24 โครงการ
 งบประมาณที่เบิกจ่าย 25,653,039 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ 19
 โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่ายจำนวน 4,210,000 บาท

หมายเหตุ * / ยังไม่ดำเนินการโครงการ
 และมีการโอนงบประมาณไปยังหมวดงานอื่นที่มีความจำเป็น

**/ มีการดำเนินการโครงการ โดยโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

()* งบประมาณที่ตั้งจ่าย

และมีการโอนงบประมาณเพิ่ม

-๑๓-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบป ระม าณ ที่ต้ง จ่าย (บา ท)	สถานะ		งบป ระม าณ ที่เบิ กจ่าย (บา ท)	หน่วย ดำเนินก าร
			ดำเนิน การ แล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ		
๑	น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	๑๐, ๐๐ ๐	-	/	-	ติดตาม การณ โควิดฯ
๒	กำจัดผักตบชวา	20, 000	-	/	-	ติดตาม การณ โควิดฯ
๓	รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	20, 000	-	/	-	ติดตาม การณ โควิดฯ
๔	อนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	20, 000	-	/	-	ติดตาม การณ โควิดฯ
๕	เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๓๐ ๐,๐ ๐๐	-	/	-	ติดตาม การณ โควิดฯ

ร ว ม	๕ โครงการ	๓๗ 0,0 00	-	-	-	
-------------	-----------	-----------------	---	---	---	--

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร ยังไม่มีการดำเนินการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประ มาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลสัมฤทธิ์
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่มีการจัดทำโครงการ

-๑๔-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประ มาณ ที่เบิก จ่าย (บาท)	ผลสัมฤทธิ์
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
1	เลือกตั้งหรือเลือกตั้ง ซ่อมเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์	50,0 00	-	*/	49,0 00	โอนงบประมาณ ไปหมวดงาน อื่น

2	ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.วังสมบูรณ์	30,0 00	-	*/	23,8 00	โอนงบ ประมาณไปห มวดงานอื่น
3	พัฒนาศักยภาพบุคคล ากรท้องถิ่น	5๐0, 000	-	*/	๑๐๐, 000	โอนงบ ประมาณไปห มวดงานอื่น
4	จัดทำแผนที่และทะเล เบียนทรัพย์สิน	200, 000	/	-	200, 000	แผนที่ภาษี มีการจัดทำ
รวม	4 โครงการ	๗๘0, 000	1	3	3๗๒, 800	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน ๔ โครงการ
งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๗๘0,000 บาท โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 1
โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีการโอนลดงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ
เป็นเงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท

หมายเหตุ */ ยังไม่ดำเนินการโครงการ
และมีการโอนงบประมาณไปหมวดงานอื่นที่มีความจำเป็น

บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผล
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก	๓,๕๐๐	/	-	๓,๕๐๐	
๒	เครื่องโทรสาร	๑๘,๐๐๐	/	-	๑๘,๐๐๐	
๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	๔,๕๐๐	/	-	๔,๕๐๐	
4	พัดลมอุตสาหกรรม	๑,๕๐๐	/	-	๑,๕๐๐	
5	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๕๕,๕๐๐		-	๕๕,๕๐๐	
6	เครื่องขยายเสียง	๑๕,๐๐๐	/	-	1๕,000	
7	ชุดเครื่องเสียงติดรถประชาสัมพันธ์	๔๐,๐๐๐	/	-	๔๐,๐00	
8	มิกเซอร์ ๑๐ ช่อง	๒๕,๐๐๐	/	-	๒๕,๐๐๐	
9	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิว	๘,๕๐๐	/	-	๘,๕00	
10	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	/	-	๒๒,000	
11	เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	๔,๓๐๐	/	-	๔,๓๐๐	
12	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๐๐๐	/	-	5,๐00	
รวม	12 กิจกรรม	๔๑๖,๓๐๐	-	-	๔๑๖,๓๐๐	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลสัมฤทธิ์
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก	๑๔,๐๐๐	/	-	๑๔,๐๐๐	-
๒	เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ	๒๔,๐๐๐	/	-	๒๔,000	-
รวม	๒ กิจกรรม	๓๘,๐๐๐	-	-	๓๘,๐๐0	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลสัมฤทธิ์
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก	๓,๕๐๐	/	-	๓,๕๐๐	-
๒	เครื่องปรับอากาศ	๒๒,๖๐๐	/	-	๒๒,๖๐๐	-
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๑,๘๐๐	/	-	๑๑,๘๐๐	-
๔	โต๊ะเหล็ก ๓.๕ ฟุต	๖,๐๐๐	/	-	๖,๐๐๐	-
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	/	-	๒๒,๐๐๐	-
รวม	๕ กิจกรรม	๗๑,๔๐๐	-	-	๗๑,๔๐๐	-

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลสัมฤทธิ์
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก	๒๑,๐๐๐	/	-	๒๑,๐๐๐	
๒	ชั้นไม้เอนกประสงค์ ๓ ชั้น	๘๐๐	/	-	๘๐๐	
๓	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	/	-	๕๙,๐๐๐	
๔	เครื่องรับ - ส่งวิทยุติดรถยนต์	๒๔,๐๐๐	/	-	๒๔,๐๐๐	
๕	เครื่องเสียงพร้อมลำโพงเคลื่อนที่	๑๓,๐๐๐	/	-	๑๓,๐๐๐	
๖	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว	๑๔,๕๐๐	/	-	๑๔,๕๐๐	
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction	๗,๕๐๐	/	-	๗,๕๐๐	
รวม	7 กิจกรรม	2๑๗,๘๐๐	-	-	2๑๗,๘๐๐	

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลสัมฤทธิ์
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	/	-	๓๐,๐๐๐	-
รวม	1 กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
(๒))
มีบางโครงการที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคา

เพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง
หลักของราคากลาง และราคากลางท้องถิ่น

(๓) มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

(๑)
เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ
เพื่อให้การสัญจร
ไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างดังนี้

(๑.๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อประชาชน

(๑.๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขยายเขตไฟฟ้า

(๒)
เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก และเพียงพอ

(๓) ในการที่จะดำเนินโครงการนั้น
จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๑๐

(๔)
ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์
โดยพยายามเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา
แนะนำ ได้โดยตรงต่อ นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์

-๑๘-

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นหลักในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จากการติดตามและประเมินผลปรากฏผลการประเมินดังนี้

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๗๐ โครงการ จำนวนงบประมาณ 3๕,๖๑1,4๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๑ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	มีจำนวน	18	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	มีจำนวน	43	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	มีจำนวน	๕	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ไม่มีการจัดทำโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	มีจำนวน	4	โครงการ

โครงการที่ตั้งเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๐ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔2 งบประมาณที่ตั้งจ่ายจำนวน 34,๒๖3,744 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๒,9๐๖,3๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก มีการเบิกจ่าย จำนวน 18 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีการเบิกจ่ายมากที่สุดจำนวน 24 โครงการ

เป็นเงิน ๒๕,๖๕๓,๐๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๘ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่มีการจัดทำโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.6๐ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย