



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์..... โทร..... ๐๓๗ - ๒๔๗๒๙๔.....
ที่..... สก ๗๑๕๐๑ /..... วันที่..... ๑..... เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๗..
เรื่อง..... รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จึงจัดทำสรุปข้อมูล รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ด้วยเหตุผลข้างต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารรายงานแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ณิชา รักษาสัตย์

(นางสาวณิชา รักษาสัตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิกุล แก้วพลงาม

(นางพิกุล แก้วพลงาม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ปราณี แจ่มโลก

(นางสาวปราณี แจ่มโลก)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ชาตรี ส่ง่าพล

(นายชาตรี ส่ง่าพล)

นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่าง

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งนั้นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนนำมาจัดทำโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

โดยได้กำหนดโครงการ / กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗) ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม		รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ
๑. การพัฒนา คมนาคมสะดวก	๙	๓,๖๕๙,๙๐๐	๒๑	๘,๗๕๔,๕๕๐	๓๐	๑๒,๔๑๔,๔๕๐
๒. การพัฒนา ประชาชนมี คุณภาพ	๔๘	๙,๓๐๙,๓๘๕	๒๖	๒๐,๑๒๐,๙๐๐	๗๔	๒๙,๔๓๐,๒๘๕
๓. การพัฒนาถิ่น อุตสาหกรรม การเกษตร	๓	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๓	๑๘๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิง นิเวศ	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการ บริหารจัดการ	๖	๑๐,๒๑๐,๐๐๐	-	-	๖	๑๐,๒๑๐,๐๐๐
รวม	๖๖	๒๓,๓๕๙,๒๘๕	๔๗	๒๘,๘๗๕,๔๕๐	๑๑๓	๕๒,๒๓๔,๗๓๕

จากตารางที่ ๑ พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๑๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๕๒,๒๓๔,๗๓๕ บาท มีการเพิ่มเติม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๘,๘๗๕,๔๕๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ มีจำนวน ๙ โครงการ **เพิ่มเติม** จำนวน ๒๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ มีจำนวน ๔๘ โครงการ **เพิ่มเติม** จำนวน ๒๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ มีจำนวน ๓ โครงการ **ไม่มีเพิ่มเติม**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ **ไม่มีโครงการ**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ มีจำนวน ๖ โครงการ **ไม่มีเพิ่มเติม**

ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ)	เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายรายการใหม่	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (บาท)	เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายรายการใหม่	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนฯ
๑. การพัฒนาคมนาคม สะดวก	๓๐	๙	๓๐.๐๐	๑๒,๔๑๔,๔๕๐	๓,๖๕๙,๙๐๐	๒๙.๔๘
๒. การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๗๔	๔๘	๖๔.๘๖	๕๓,๐๘๗,๗๕๐	๙,๓๐๙,๓๘๕	๑๗.๕๔
๓. การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรม การเกษตร	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๓๓.๓๓
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการ	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๑๐,๒๑๐,๐๐๐	๖๐๗,๐๐๐	๕.๙๕
รวม	๑๑๓	๖๖	๕๘.๔๑	๗๕,๘๙๒,๒๐๐	๒๒,๖๐๓,๘๓๘	๒๙.๗๘

ตารางที่ ๒ พบว่า โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีการเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ และเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๑ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

-๔-

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่ตั้งจ่าย (โครงการ)	โครงการที่ ดำเนินการ แล้ว (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด
๑. การพัฒนา คมนาคมสะดวก	๙	๕	๕๕.๕๖	๓,๖๕๙,๙๐๐	๒,๓๘๖,๒๐๐	๖๕.๒๐
๒. การพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพ	๔๘	๑๕	๓๑.๒๕	๙,๓๐๙,๓๘๕	๕,๔๑๘,๒๗๘	๕๘.๒๐
๓. การพัฒนาถิ่น อุตสาหกรรม การเกษตร	๓	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-
๔. การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาการ บริหารจัดการ	๖	๑	๑๖.๖๗	๖๐๗,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๓.๑๘
รวม	๖๖	๒๑	๓๑.๘๒	๑๓,๖๓๖,๒๘๕	๗,๘๘๔,๔๗๘	๕๗.๘๒

จากตารางที่ ๓ พบว่า โครงการที่ตั้งเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๖ โครงการ ดำเนินการแล้วระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ งบประมาณที่ตั้งจ่ายจำนวน ๑๓,๖๓๖,๒๘๕ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๗,๘๘๔,๔๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๒ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีการเบิกจ่าย มากที่สุดจำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๕,๔๑๘,๒๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๐ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๓๘๖,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๐ ของโครงการที่ตั้งจ่าย ถัดมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๔ ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ ๒ บ้านโพธิ์เงิน	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ซอยหลังวัดเขาหวาย	๔๙๕,๐๐๐	/	-	๔๘๗,๕๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๕ ซอยผู้ช่วยสามารถ	๔๙๕,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ซอยบ้านนายโป้	๔๔๒,๐๐๐	/	-	๔๓๔,๓๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ซอยแก่งสำราญ ซอยใต้	๔๙๖,๔๐๐	/	-	๔๘๗,๘๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยหัวสะพาน	๔๙๖,๔๐๐	/	-	๔๘๗,๘๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๖ ซอยหมอศักดิ์	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซบสิงโต หมู่ที่ ๖ ซอยหน้าวัดซบสิงโตหมู่ ๖ เชื่อมหมู่ ๑๑	๔๙๖,๔๐๐	/	-	๔๘๘,๘๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ภู หมู่ที่ ๗ ซอย ๘๙	๔๘๘,๗๐๐	-	/	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้าน วังสมบูรณ์ ซอยบ้าน นางฉวี	๑๖๙,๒๐๐	-	/	-	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน โพธิ์ทอง ซอยบ้านตาสัน	๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน โพธิ์ทอง ซอยโคราช พัฒนา	๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน โพธิ์ทอง ซอยเจริญศรี	๓๔๕,๓๐๐	-	/	-	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านไร่ สามศรี ซอยสามศรี ๓	๑๐๘,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้าน ไร่สามศรี ซอยบ่อแร่ ๓	๔๙๙,๖๐๐	-	/	-	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้าน ทรัพย์ภู ซอยลุ่มมัย	๔๕๐,๔๕๐	-	/	-	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านซับสิงโต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองทราย ซอยตาพุทธ	๔๙๙,๖๐๐	-	/	-	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน ซับทรายทอง ซอย กำนัน สิทธิ์	๔๙๙,๖๐๐	-	/	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้าน วังสุริยา ซอยสระขวัญ	๓๔๒,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสุริยา ซอยบัวขาว	๓๖๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม หมู่ที่ ๑๗ บ้านวัง สุริยา ซอยบ้านลุงแบน	๒๐๕,๒๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านวัง สุริยา ซอยทรัพย์ภูกลาง	๔๙๙,๖๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ บ้าน วังบูรพา ซอยบ่อนไก่	๔๙๙,๖๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังนคร ซอยโรงยาง	๔๙๙,๖๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๓ บ้าน เขาแหลมโน ซอยหมู่บ้าน	๔๙๙,๖๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๕ บ้าน โพธิ์เงิน ซอยบ้านตาขำ	๔๙๙,๘๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่๑๖ บ้าน วังปริบูรณ์ ซอยลุงเล็ก	๓๑๓,๒๐๐	-	/	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๗ บ้าน วังพัฒนา ซอยประปา	๔๗๐,๔๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๗ บ้าน วังพัฒนา ซอยกลุ่ม โคราช	๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังพัฒนา ซอยหลัง บ้านประธานหมู่	๔๙๙,๘๐๐	-	/	-	กองช่าง
รวม	๓๐ โครงการ	๑๒,๔๑๔,๔๕๐	๕	๒๕	๒,๓๘๖,๒๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๙ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๖๕๙,๙๐๐ บาท มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๕๔,๕๕๐ บาท ดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๕ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๓๘๖,๒๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๒๕ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย :

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	/	-	งานป้องกันฯ
๒	ป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	/	-	งานป้องกันฯ
๓	ป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๘๐,๐๐๐	/	-	๔๐,๔๑๐	งานป้องกันฯ
๔	ฝึกอบรมซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	งานป้องกันฯ
๕	เสริมสร้างความรู้เกี่ยว กับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	/	-	งานป้องกันฯ
รวม	๕ โครงการ	๒๔๐,๐๐๐	๑	๔	๔๐,๔๑๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๐,๔๑๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๔ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์ ทั้ง ๕ แห่ง	๓๐,๐๐๐	/	-	๒๓,๔๐๐	กองการศึกษา
๒	เปิดโลกกว้างสู่การ เรียนรู้ (ทั้ง ๕ แห่ง)	๓๐,๐๐๐	/	-	๒๖,๕๕๐	กองการศึกษา
๓	พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๗,๕๘๐,๒๘๕	/	-	๓,๕๓๑,๐๘๓	กองการศึกษา
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	๓๑๒,๑๒๐	/	-	๒๗๙,๐๗๒	กองการศึกษา
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษ (ค่าจัดการศึกษา)	๑๓๕,๔๘๐		/	-	กองการศึกษา
๗	วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	/	-	๙๙,๖๓๑	กองการศึกษา
๘	ส่งเสริมความปลอดภัย ภัยในการสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๙	พัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๑๐	ค่ายคุณธรรมนำสันติ สุข	๕๐,๐๐๐	/	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
รวม	๑๐ โครงการ	๘,๓๔๗,๘๘๕	๖	๔	๔,๐๐๙,๗๓๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘,๓๔๗,๘๘๕ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๖ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๐๐๙,๗๓๖ บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๖ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ควบคุมและป้องกัน โรคระบาดในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๒	ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกใน ตำบลวังสมบูรณ์	๒๒๐,๐๐๐	/	-	๒๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	ป้องกันและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก	๕๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๔	ฝึกทักษะการลอยตัว ป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
๕	สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระ ปณิธานฯ	๒๕๐,๐๐๐	-	/	-	กองการศึกษา
	รวม ๕ โครงการ	๖๒๐,๐๐๐	๑	๔	๒๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๒๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๒๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๔ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงานคณะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ประเทศไทยไร้ขยะมูล ฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	-	/	-	กอง สาธารณสุข
๒	จัดซื้อถังขยะ	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	กอง สาธารณสุข
รวม	๒ โครงการ	๒๑๐,๐๐๐	-	๒	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๒
โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน - โครงการ งบประมาณที่
เบิกจ่าย - บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๒ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ต่อเติมที่ล้างมือ –ล้าง หน้าเด็กในห้องน้ำเดิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้าน โพธิ์เงิน)	๓๕,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๒	ต่อเติมหลังคากันสาด โครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้านคลองทราย)	๒๒๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๓	ต่อเติมอ่างล้างจานใน ห้องครัวเดิมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้านคลองทราย)	๓๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๔	ก่อสร้างประตูเลื่อน ด้านข้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)	๔๕,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ศาลา ประชาคม	๒๑๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๖	ก่อสร้างหลังคาเหล็ก กันสาดทางเดินเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา)	๔๒๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์โครง หลังคาเหล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต)	๔๙๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๘	ก่อสร้างป้ายชื่อ สำนักงานเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๒๕๐,๕๐๐	-	/	-	กองช่าง
๙	รื้อถอนถังแชมเปญ ประปาและติดตั้งใหม่ พร้อมชุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ ๑๐	๓๙๒,๐๐๐	/	-	๓๘๕,๘๐๐	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศ บาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา)	๔๕,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
	รวม ๑๑ โครงการ	๔,๒๕๙,๕๐๐	๑	๑๐	๓๘๕,๘๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๒๕๙,๕๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๘๕,๘๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๑๐ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	เตรียมการรับเสด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๒	น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฏิบัติจนเป็นวิถี ชีวิต	๑๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๓	หน่วยบำบัดทุกข์บำรุง สุขสร้างรอยยิ้มให้กับ ประชาชนจังหวัด สระแก้ว	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๔	จัดระเบียบสังคมในพื้นที่ อำเภอวังสมบูรณ์	๓๕,๐๐๐	/	-	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยา เสพติดโลก	๓๕,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๖	สร้างความตระหนักและ ความเข้าใจพิษภัยยา เสพติดแก่เยาวชนใน สถานศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๗	สภาเด็กและเยาวชน ตำบลวังสมบูรณ์	๗,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๘	ส่งเสริมอบรบการ ประกอบอาชีพ	๔๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
รวม	๘ โครงการ	๖๕๗,๐๐๐	๑	๗	๓๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๕๗,๐๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๗ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	อาศรัยวีรภักดิ์ย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	/	-	กองศึกษา
๒	จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี	๑๐๐,๐๐๐	/	-	๓๕,๐๐๐	กองศึกษา
๓	จัดงานสืบสาน วัฒนธรรมชายแดน เบื้องบูรพาและกาชาด จังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองศึกษา
รวม	รวม ๓ โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒	๓๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๓ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๒ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

-๑๙-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	แข่งขันกีฬาเทศบาล จังหวัดสระแก้วด้านยา เสพติด	๒๐๐,๐๐๐	/	-	๑๙๙,๙๐๘	กองศึกษา
๒	จัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์	๒๕๐,๐๐๐	/	-	๒๐๙,๐๕๐	กองศึกษา
รวม	รวม ๒ โครงการ	๔๕๐,๐๐๐	๒	-	๔๐๘,๙๕๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ ตั้งไว้จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
 มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๘,๙๕๘ บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ถวายเทียนในวัน เข้าพรรษาและแห่ เทียนพรรษา	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	กองศึกษา
๒	ประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	/	-	๑๙๖,๖๖๕	กองศึกษา
๓	สืบสานประเพณี วิ่งสงกรานต์ และวัน กัตัญญู ตำบล วังสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองศึกษา
๔	ออกพรรษาถวายพุทธ บูชา	๑๐๐,๐๐๐	/	-	๘๖,๗๐๙	กองศึกษา
รวม	๔ โครงการ	๖๕๐,๐๐๐	๒	๒	๒๘๓,๓๗๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ ตั้งไว้จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๓,๓๗๔ บาท และยังไม่ดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากเป็นการจัดงานตามประเพณี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร

แผนงาน การเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	รักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๒	อนุรักษ์ทรัพยากรอัน เนื่องจกพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๓	กำจัดผักตบชวาและ วัชพืช	๒๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	๖๐,๐๐๐	-	๓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งไว้จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการดำเนินโครงการ

-๒๒-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๑	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ ตั้งไว้จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยังไม่มีมีการดำเนินโครงการ และยังไม่มีมีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ
 แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ประชาคมเพื่อจัดทำแผน ชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๒	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๓	เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	๕๐,๐๐๐	-	/	-	สำนักปลัด
๔	แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองคลัง
๕	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	๘๐,๐๐๐	/		๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๕ โครงการ	๗๖๐,๐๐๐	๑	๔	๘๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๕ โครงการ
 งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน
 ๘๐,๐๐๐ บาท

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เป็นหลักในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จากการติดตามและ ประเมินผลปรากฏผลการประเมินดังนี้

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มี จำนวน ๑๔๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๒๒๔,๓๓๘,๖๕๐ บาท มีการเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ รวม จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓๒,๕๓๕,๓๕๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ มีจำนวน ๔๔ โครงการ **เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)** จำนวน ๔๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ มีจำนวน ๘๕ โครงการ **เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)** จำนวน ๒๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ มีจำนวน ๔ โครงการ **ไม่มีเพิ่มเติม**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ **ไม่มีโครงการ**

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ มีจำนวน ๑๓ โครงการ **ไม่มีเพิ่มเติม**

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีการเพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ และ เทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๒๐๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓๘.๓๘ ของโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น

โครงการที่ตั้งเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๘ โครงการ ดำเนินการแล้วระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๐ งบประมาณที่ตั้งจ่ายจำนวน ๓๐,๘๙๘,๘๓๕ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๗,๘๘๔,๔๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๒ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคมนาคมสะดวก มีการจัดทำโครงการจำนวน ๕ โครงการ มีการ เบิกจ่ายจำนวน ๒,๓๘๖,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีการเบิกจ่าย มากที่สุดจำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๕,๔๑๘,๒๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๙ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่มีการจัดทำโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ ของโครงการที่ตั้งจ่าย