

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เฉพาะโครงการที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๔ ซ.หลังวัดฯ	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๗,๕๐๐
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๗ ซ.นายโป้	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๔๒,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓๔,๓๐๐
๓	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ ซ.ใต้	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๖,๔๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๗,๘๐๐
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ ซ.หัวสะพาน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๖,๔๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๗,๘๐๐
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ ซ.หน้าวัด	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๖,๔๐๐	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๘,๘๐๐
๖	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ		๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๔๑๐
๗	ค้ำอาหารกลางวัน		๗,๕๘๐,๒๘๕	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๕๓๑,๐๘๓
๘	ค่าจัดการเรียนการสอน		๓๑๒,๑๒๐	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๙,๐๗๒
๙	วันเด็กแห่งชาติ		๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๖๓๑
๑๐	ค่ายคุณธรรมนำสันติสุข		๕๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐
๑๑	เปิดโลกกว้างฯ		๓๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖,๕๕๐
๑๒	กีฬาศูนย์ฯ		๓๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๔๐๐
๑๓	รื้อถอนถังแชมเปญ ม.๑๐		๓๙๒,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘๕,๘๐๐
๑๔	จัดระเบียบสังคมฯ		๓๕,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐
๑๕	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ		๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐
๑๖	แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดฯ		๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๙๐๘
๑๗	จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลฯ		๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๙,๐๕๐
๑๘	ประเพณีลอยกระทง		๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๖,๖๖๕
๑๙	ออกพรรษาถวายพุทธบูชา		๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๖,๗๐๙
๒๐	ศูนย์ปฏิบัติกรร่วมฯ		๘๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐
	รวม ๒๐ โครงการ		๑๑,๙๖๕,๖๐๕			๗,๖๖๔,๔๗๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๕ ซ.ผช.สามารถ	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๖ ซ.หมอคึกดี	กว้าง ๕ ม.ยาว ๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ ซ.๘๙	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๕.๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๘๘,๗๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ ซ.นางฉวี	กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๑๖๙,๒๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ ซ.ตาสนั่น	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ ซ.โคราช	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๘	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ ซ.เจริญศรี	กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๓๙ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๓๔๕,๓๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๙	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ ซ.สามศรี๓	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ ซ.บ่อแร่	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ ซ.ลุงมัย	ช่วง๑ กว้าง ๒.๕ ม.ยาว ๙๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๔๕๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
		ช่วง๒ กว้าง ๓.๕ ม.ยาว ๗๘ ม.หนา ๐.๑๕ ม.				
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๘ ซ.ตาพุทธ	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๙ ซ.ก้านนสิทธิ์	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๐ ซ.สระขวัญ	กว้าง ๒ ม.ยาว ๑๙๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๓๔๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๐ ซ.บัวขาว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๐ ซ.ลุงแบน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๒๐๕,๒๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๐ ซ.ทรัพย์ภูถ้ำ	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๑ ซ.บ่อนไก่	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๒ ซ.โรงยาง	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๓ ซ.หมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๕ ซ.บ้านตาข้า	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๘๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๖ ซ.ลุงเล็ก	กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๓๑๓,๒๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๗ ซ.ประปา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๗๐,๔๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๗ซ.กลุ่มโคราช	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.๑๗ ซ.บ้านประธาน	ช่วง๑ กว้าง ๓ ม.ยาว ๔๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๘๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
		ช่วง๒ กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.				ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๖	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๗	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนฯ		๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๘	ฝึกอบรมซ่อมแผนฯ		๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๙	เสริมสร้างความรู้ฯ		๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๐	พัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ		๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๑	ค่าจัดการศึกษา		๑๓๕,๔๘๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๒	ส่งเสริมความปลอดภัยฯ		๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๓	พัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ		๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๔	ควบคุมและป้องกันโรคฯ		๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๕	ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก		๒๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๖	ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก		๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๗	ฝึกทักษะฯ		๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๘	สัตว์ปลอดโรคฯ		๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๙	ประเทศไทยไร้ขยะฯ		๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๐	จัดซื้อถังขยะ		๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๑	ต่อเติมอ่างล้างมือฯ		๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๒	ต่อเติมหลังคาถังสาดฯ		๒๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๓	ต่อเติมอ่างล้างจานฯ		๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๔	ก่อสร้างประตูเลื่อน		๔๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำฯ		๒๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๖	ก่อสร้างหลังคาเหล็กกันสาดฯ		๔๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๗	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์		๔๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๘	ก่อสร้างป้ายชื่อสนง.ฯ		๒๕๐,๕๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฯ		๔๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

