



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และ

การใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ไตรมาส ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแหลมใน ซอย ๘๘ เชื่อมต่อ ซอยพญานาค	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลง ไหล่ลูกรังทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๑๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๘,๑๐๐	
,	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาห้วย. ซอยหลังวัดเขาห้วย	-ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และ ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๗๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๘,๗๐๐	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทอง ซอยโคราช พัฒนา	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๑๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๑๐๐	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านกำนัน	-ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๗๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๘,๗๐๐	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยวัดแก่งสำราญ	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๑๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๑๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านประชาชนมีคุณภาพ

๑. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	ควบคุมไฟป่าและป้องกันปัญหาไฟป่า	๑๘,๗๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	-	ไม่ได้เบิกจ่าย	
๗	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๙,๔๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๘	ป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่ เกินจากสาธารณภัย	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับภัย ต่างๆ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๓๗,๒๒๔	
๙	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๙๕,๔๐๐	
๑๐	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตร จัดตั้ง)	ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๗๒,๐๐๐	

๒. แผนงาน การศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (ทั้ง ๕ แห่ง)	เด็กมีความสัมพันธ์ สามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑๗,๒๕๐	
๑๒	เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้(ทั้ง ๕ แห่ง)	เด็กได้มีการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา	๓๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๘	/	-	-	๒๙,๗๓๔	
๑๓	พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ครูได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	/	-	-	๑๔,๔๓๐	
๑๔	วันเด็กแห่งชาติ	เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันเด็ก	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ มี.ค. ๖๘	/	-	-	๙๙,๙๒๙	
๑๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ (ทั้ง ๕ แห่ง)	เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๕ ศูนย์	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑๐,๒๖๔	
๑๖	ส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กสวมหมวกนิรภัยขณะขับขีรถจักรยานยนต์และ ได้รับความรู้ความปลอดภัย	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๓๐,๑๙๒	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๑๗	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กขวนลูกเล่น	เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๘,๐๘๓	
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เด็กในเขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้รับค่าอาหาร กลางวัน	๑,๓๐๙,๗๗๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑,๐๗๒,๖๔๗	
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เด็กเล็ก ศพด. ทั้ง ๕ ศูนย์ได้รับเงินสำหรับ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๓๒๑,๔๓๖	มี.ย. ๖๘	/	-	-	๓๑๙,๕๐๐	
๒๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	เด็กเล็ก ศพด. ทั้ง ๕ ศูนย์ได้รับเงินสำหรับ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๒๐,๐๖๐	มี.ย. ๖๘	/	-	-	๑๓๓,๑๑๐	
๒๑	ค่ายคุณธรรมนำสันติสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมนำ สันติสุข	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๕๐,๐๐๐	
๒๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ประถมศึกษาได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหาร กลางวัน	๕,๙๘๒,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๖,๙๓๗,๕๙๘	โอนเพิ่ม ๑,๐๓๒,๙๗๑

๔. แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	/	ไม่ได้เบิกจ่าย	
๒๔	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ครอบคลุมนพื้นที่ทั่วถึง	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐๗,๙๖๐	
๒๕	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑ บ้านวังสมบูรณ์	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒๖	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสุริยา	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒๗	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังบูรพา	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒๘	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแหลมใน	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒๙	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาหวาย	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพธิ์เงิน	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามสี	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓๒	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งสำราญ	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓๓	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านคลองร่วม	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓๔	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านซับสิงโต	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓๕	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์ภู	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓๖	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านคลองทราย	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓๗	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙ บ้านซับทรายทอง	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๓๘	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังนคร	เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคที่มี สาเหตุจากสัตว์พาหะนำโรค และลดการ สะสมของขยะมูลฝอยที่ตกค้าง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓๙	ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังบริบูรณ์	เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ มารดา ทารกหลังคลอด มีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพดี พัฒนาการ สมวัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๔๐	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังพัฒนา	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็ง เต้านม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๔๑	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังพัฒนา	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๔๒	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทอง	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	

๕. แผนงาน เคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	จัดซื้อถังขยะ	เพื่อจัดซื้อถังขยะ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑๙๙,๘๐๐	
๔๔	ธนาคารขยะ	เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ สุขภาพอนามัย	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๕๙,๕๐๐	

๖. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๖,๐๐๐	
๔๖	น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	/	ไม่ได้เบิกจ่าย	
๔๗	หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	/	ไม่ได้เบิกจ่าย	
๔๘	สร้างความตระหนักและความเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฯ (ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์)	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๔๙	หมู่บ้าน/ชุมชนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว)	เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๐,๐๐๐	

๗. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ		
๕๐	อาศิรวีรภักดิ์สมเด็จพรนเรศวร มหาราชจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อาศิรวีรภักดิ์สมเด็จพรนเรศวรมหาราช จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๓๐,๐๐๐	
๕๑	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ งานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอวัง สมบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
๕๒	จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดน เบื่องบูรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบ สานวัฒนธรรมชายแดนเบื่องบูรพาและกาชาด จังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. – ๘ มี.ค.๖๘	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	

๘. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ		
๕๓	แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา สำนานันท์ สามัคคี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	
๕๔	จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา สำนานันท์ สามัคคี	๓๒๐,๐๐๐	๑๔ - ๑๖ ก.พ.๖๘	/	-	-	๓๒๐,๐๐๐	

๙. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๕	ถวายเทียนในวันเข้าพรรษาและ แห่เทียนพรรษา	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	/	-	-	๑๔๓,๕๙๖	
๕๖	ประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย.๖๗	/	-	-	๒๒๗,๔๐๙	
๕๗	สืบสานประเพณีวิ่งสงกรานต์ และ วันกตัญญูต่อบลวงสมบุรณ์	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๖ เม.ย.๖๘	/	-	-	๑๖๙,๐๗๖	
๕๘	ออกพรรษาถวายพุทธบูชา	เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ ต.ค.๖๗	/	-	-	๘๐,๑๘๗	

๑๐. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕๙	ถมดินปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)	ปริมาณงานถมดินสูงจากระดับดินเดิมขึ้นมา ๐.๓๐ เมตร และต้องมีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๘๐,๐๐๐	
๖๐	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา)	ปริมาณงานก่อสร้างต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย	๓๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๓๒๙,๐๐๐	
๖๑	ติดตั้งป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)	ปริมาณงานต้องมีข้อความต่อไปนี้ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี)” และมีข้อความตัวอักษรกว้างตั้งฉากกับพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๖,๐๐๐	
๖๒	ต่อเติมห้องเก็บของด้านนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านชัยสิงโต)	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๕,๐๐๐	
๖๓	ปรับปรุงต่อเติมอ่างล้างมือ/แปรงฟัน และปรับปรุงทาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้านคลองทราย)	ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง ทาสีภายในต้องมีพื้นที่ทาสีไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร ทาสีภายนอกต้องมีพื้นที่ทาสีไม่น้อยกว่า ๓๑๓.๐๐ ตารางเมตร ทาสีฝ้าภายในต้องมีพื้นที่ทาสีไม่น้อยกว่า ๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๓๙,๐๐๐	
๖๔	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านชัยสิงโต)	ปริมาณงานก่อสร้างรั้วต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๕	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครง หลังคาเหล็ก (สนามเด็กเล่น)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้านโพธิ์เงิน)	-ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๓๘๐,๐๐๐	
๖๖	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครง หลังคาเหล็ก (สำหรับประชุม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัง สมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้านโพธิ์เงิน)	-ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย	๔๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๕๙,๐๐๐	
๖๔	โครงการรื้อถอนถังแชมเปญประปา และติดตั้งใหม่พร้อมชุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองทราย	ปริมาณงานรื้อถอนถังแชมเปญประปาและ ติดตั้งใหม่พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๓๙๙,๐๐๐	
๖๕	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ด้านข้างห้อง ประชุมสภาเทศบาล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ด้านข้างห้อง ประชุมสภาเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง พร้อม ป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑๗๓,๗๐๐	
๖๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์	โดยการถากถางและล้มต้นไม้ ขนาดพื้นที่ ๓,๖๕๗ ตร.ม. แล้วระเบิดหิน ดันและตัด ปริมาณ ๒๗,๙๓๙.๔๘ ลบ.ม พร้อมขนย้าย ระยะทางไม่เกิน ๒.๐๐ กม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑. แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๗	ร่อนน้ำ ร่อนป่า ร่อนดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่อน น้ำ ร่อนป่า ร่อนดิน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๘,๙๔๐	
๖๘	อนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑๙,๙๓๘	

๑๒. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๙	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	กำจัดผักตบชวาและดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	/	ไม่ได้ เบิกจ่าย	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการ

๑๓. แผนงาน บริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๐	ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมฯ	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔,๖๕๐	
๗๑	พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๙๗,๖๘๒.๗๖	
๗๒	เลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๔๒๒.๖๕๒	
๗๓	ส่งเสริมอบรบการประกอบอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อสม. ประชาชนทั่วไป	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๓๘,๖๙๐	
๗๔	สภาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	เพื่อจ่ายค่าประชุมและจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสมบูรณ์	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	/	ไม่ได้เบิกจ่าย	

๑๔. แผนงาน บริหารทั่วไป :งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ				
	ชื่อโครงการ	รายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๕	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	